



COMUNE DI ALBANELLA

(Provincia di Salerno)

(www.comune.albanella.sa.it)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 57 Del 11-05-2018

Oggetto: Atto di indirizzo al RUP dei lavori di "Potenziamento ed adeguamento della rete idrica del territorio comunale - Adeguamento prezzi primo lotto" - Perizia di variante

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 10:30, nella sale delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge.

All'appello risultano :

IOSCA RENATO	SINDACO	P
MIRARCHI PASQUALE	VICE SINDACO	A
SCORZIELLO DOMENICO	ASSESSORE	P
ZUNNO PAOLA	ASSESSORE	A
GORRASI MARIA	ASSESSORE	P

N.ro Assessori presenti n. 3 N.ro Assessori assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARGHERITA TORRACA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dott. RENATO IOSCA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di Indirizzo al RuP dei lavori di "POTENZIAMENTO ED AEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA DEL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO PREZZI 1° LOTTO" - Perizia di Variante

PREMESSO:

- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30.12.1998 si approvò il progetto esecutivo originario denominato "**Potenziamento ed Adeguamento della rete Idrica del territorio comunale**" redatto dall'Ing. Antonio Zambrano, Ing. Ahmad Abdallah - Ing. Bernardo Saja e Geom. rilevatore Domenico Cerruti;
- **CHE** con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28.11.2008 si approvò il quadro economico aggiornato del progetto esecutivo originario denominato "**Potenziamento ed Adeguamento della rete Idrica del territorio comunale**" di importo complessivo pari ad € 8.000.000,00;
- **CHE** con decreto dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09/12/2013, del Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione Campania – Direzione Generale 3 – Direzione Generale Internazz.ne e rapporti con UE del sistema Regionale - di approvazione dell'avviso pubblico POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 - Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013;
- **CHE** l'opera è stata finanziata con decreto dirigenziale N. 1092 del 21/07/2014 a valersi sui fondi POR- FESR 2007/2013 – Procedure di accelerazione di spesa – DGR n. 40 del 26/02/2014 per l'ammontare di euro 8'000'000,00;
- **CHE** con determinazione a contrarre registro generale n. 152 e di settore n. 88 del 22 maggio 2014 si indicava la procedura di affidamento del contratto di appalto dei "**Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto**" e con la quale veniva approvato il bando di gara e i relativi allegati, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione registro generale n. 301 e di settore n. 160 del 18 settembre 2014 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di aperta, indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, per la selezione del contraente;
- **CHE** con determinazione registro generale n. 14 e di settore n. 02 del 02 febbraio 2015 è stato sostituito un membro della commissione giudicatrice, dimissionario della procedura di gara indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determina con registro generale n. 145 e di settore n. 44 del 24 aprile 2015 il responsabile del settore affidava in via definitiva i lavori all'A.T.I. Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruzioni srl, che hanno offerto un ribasso del **8,579%** sull'importo a base di gara di gara oltre le migliore offerte;
- **CHE** il giorno 23 luglio del 2015, con Rep. n. 10 si sottoscriveva il contratto di appalto con la A.T.I. aggiudicataria;
- **CHE** il giorno 17 settembre del 2015 si procedeva alla consegna dei lavori;
- **CHE** con deliberazione di G.C. n. 111 del 11/11/2015 si provvedeva alla suddivisione in due fasi del progetto al fine di consentire alla regione Campania di allocare le risorse per la esecuzione della seconda fase sulla nuova programmazione dei fondi strutturali;
- **CHE** con D.G.C. n. 20 del 10 febbraio 2016 ad oggetto "Atto di indirizzo Politico Area Tecnica – accelerazione lavori pubblici" si fornivano i necessari indirizzi per il prosieguo dei lavori vista la malattia del RuP pro-tempore incaricato;
- **CHE** data l'epoca di redazione della progettazione "anno 1998" l'amministrazione comunale ha nell'arco del ventennio realizzato interventi di adeguamento e rifacimento di alcune opere e lavorazioni previste nel progetto esecutivo di che trattasi;

CONSIDERATO:

- **CHE** i tratti della rete idrica esclusi dalla progettazione esecutiva, richiedevano continui e ripetuti interventi di riparazione puntuali, come il tratto di rete alla via Fontana di Jacopo, nei pressi del tabacchi Capozzoli, di via Leopardi, di trav. via Pascoli e di via Bellini, e l'anello di chiusura del tratto di via Bosco II;

- **CHE** l'intervento di rifacimento della rete idrica nel centro storico come da grafici trasmessi con nota Prot. 2636 del 22 marzo 2016, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prevedevano lavorazioni non contemplate nel progetto esecutivo, che visti e trasmessi alla DD.LL. sono stati eseguiti a mezzo di Ordine di Servizio predisposto dal RuP;
- **CHE** le prescrizioni imposte dalla Provincia di Salerno in riferimento all'esecuzione dei lavori su tratti di competenza della stessa, prevedono il rifacimento del manto stradale per metà carreggiata, anziché il solo tratto interessato dallo scavo come previsto nella progettazione esecutiva;
- **CHE** con verbale dell'11 ottobre 2017 la DD.LL., il RuP, l'ATI esecutrice dei lavori hanno esaminato le esigenze propedeutiche all'ultimazione anche della Fase II con un'attenta disamina tecnica e contabile degli interventi eseguiti e di quelli complementari ancora a farsi
- **CHE**, l'ampliamento delle vasche di accumulo del serbatoio centrale alla località **Tana della Volpe**, risulta superfluo, in quanto le vasche esistenti a seguito del rifacimento della rete allo stato si sono rivelati soddisfare le utenze domestiche ben oltre le richieste.

VISTO le intervenute autorizzazioni della Soprintendenza, della Provincia di Salerno e delle risultanze geologiche;

ACCERTATO che le opere previste al serbatoio di Cappasanta, alle pompe di sollevamento di Cerrina, al serbatoio basso del Capoluogo, dell'allaccio previsto alla Tana della Volpe, appaiono non indispensabile al fine di una corretta e regolare esecuzione delle opere tutte, alla luce degli interventi di rifacimento di tratti di rete non previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara, come da Ordine di Servizio emessi dal RuP dell'intervento;

DATO ATTO CHE la spesa verrà temporaneamente trasferita ed accantonata tra le somme a disposizione dell'Amministrazione in attesa di dettagliata verifica e valutazioni delle situazioni imprevedute ed imprevedibili condizioni verificatesi in Corso d'Opera.

CONSIDERATO indifferibile ed urgente procedere alla emanazione dei necessari atti di indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica per poter consentire la predisposizione, nei tempi consentiti dalla normativa regionale vigente, gli atti necessari per la redazione di opportuna Perizia di Variante comunque inferiore al 5%;

RITENUTE valide le motivazioni contenute nella relazione del Responsabile unico del Procedimento in merito alla necessità di eseguire l'opera e la necessità di procedere alla predisposizione di opportuna perizia di Variante;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

ATTESO che il progetto di variante sarà sottoposto a verifica, come previsto dall'art. 26 D.Lgs. 50/2016, con rapporto conclusivo conservato agli atti;

VISTO che l'opera in oggetto è prevista nel P.E.G. e nel Programma triennale dei lavori pubblici;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTA:

- ❖ la Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- ❖ il D. Lgs.vo n.ro 163 del 12 Aprile 2006;
- ❖ il D. Lgs.vo n.ro 26712000 e s. i. m.;
- ❖ il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 - Reg. di Esecuz. e Attauz. del D. Lgs. N. 163/2006 per la parte ancora vigente;
- ❖ la Legge 12.07.2011, n. 106.

VISTI I PARERI FAVOREVOLI:

- di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile dell'UTC;
- di regolarità contabile espresso dal funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria circa l'impegno contabile assunto dall'Ente;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- a) **DI DARE ATTO CHE** le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente provvedimento;
- b) **DI DARE ATTO CHE** le opere previste al serbatoio di Cappasanta, alle pompe di sollevamento di Cerrina, al serbatoio basso del Capoluogo, dell'allaccio previsto alla Tana della Volpe, appaiono non indispensabile al fine di una corretta e regolare esecuzione delle opere tutte, alla luce dei necessari interventi di rifacimento di tratti di rete non previsti nel progetto esecutivo posto a base di gara, come da Ordine di Servizio emessi dal RuP dell'intervento;
- c) **DI DARE ATTO** di indirizzo al Responsabile unico del Procedimento dei "Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto" affinché predisponga gli atti necessari, nel rispetto delle linee programmatiche;

- d) **DI PROVVEDERE** all'immediata predisposizione degli atti necessari per la redazione di opportuna Perizia di Variante;
- e) **DI DICHIARARE** con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RENATO IOSCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARGHERITA TORRACA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi :

- mediante affissione all'Albo Pretorio comunale (*art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.*);
- nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.albanella.sa.it).

E' stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna. (*art. 125, D.Lgs. n. 267/2000*).

Dalla Residenza comunale, li 11-05-2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to CARLO DI LUCIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (*T.U.E.L.*).

Dalla Residenza comunale, li 11-05-2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to CARLO DI LUCIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, addi 11-05-2018

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
CARLO DI LUCIA